



CFF - CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0519965-69 / 2019	GESTOR MDR	PROGRAMA AVANÇAR CIDADES	AÇÃO / MODALIDADE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA	OBJETO OBRA DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES				
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		MUNICÍPIO / UF LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA	LOCALIDADE / ENDEREÇO LOTEAMENTOS MIMOSO DO OESTE E SANTA CRUZ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PROJETO EXECUTIVO DE REQUALIFICAÇÃO DE RUAS DO LOTEAMENTO				
DATA BASE dez-19	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Salvador / BA	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS. PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE, DRENAGEM PROFUNDA E SINALIZAÇÃO	BDI 1 21,35%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/09/19	Parcela 1 out/19	Parcela 2 nov/19	Parcela 3 dez/19	Parcela 4 jan/20	Parcela 5 fev/20	Parcela 6 mar/20	Parcela 7 abr/20	Parcela 8 mai/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE											
		20.646.154,68		Parcela (%) 5,03%	Parcela (%) 3,62%	Parcela (%) 3,62%	Parcela (%) 3,62%	Parcela (%) 6,36%	Parcela (%) 6,36%	Parcela (%) 6,36%	Parcela (%) 6,36%
				Parcela (R\$) 1.038.866,63	Parcela (R\$) 748.156,58	Parcela (R\$) 748.156,57	Parcela (R\$) 748.156,57	Parcela (R\$) 1.313.371,35	Parcela (R\$) 1.313.371,33	Parcela (R\$) 1.313.371,34	Parcela (R\$) 1.313.371,33
				Acumulado (%) 5,03%	Acumulado (%) 8,66%	Acumulado (%) 12,28%	Acumulado (%) 15,90%	Acumulado (%) 22,26%	Acumulado (%) 28,63%	Acumulado (%) 34,99%	Acumulado (%) 41,35%
				Acumulado (R\$) 1.038.866,63	Acumulado (R\$) 1.787.023,21	Acumulado (R\$) 2.535.179,78	Acumulado (R\$) 3.283.336,35	Acumulado (R\$) 4.596.707,70	Acumulado (R\$) 5.910.079,03	Acumulado (R\$) 7.223.450,37	Acumulado (R\$) 8.536.821,70
1.	POLIGONAL MIMOSO DO OESTE	18.606.856,88		Parcela (%) 5,58%	Parcela (%) 4,02%	Parcela (%) 4,02%	Parcela (%) 4,02%	Parcela (%) 7,06%	Parcela (%) 7,06%	Parcela (%) 7,06%	Parcela (%) 7,06%
				Acumulado (%) 5,58%	Acumulado (%) 9,60%	Acumulado (%) 13,62%	Acumulado (%) 17,65%	Acumulado (%) 24,70%	Acumulado (%) 31,76%	Acumulado (%) 38,82%	Acumulado (%) 45,88%
				Acumulado (R\$) 1.038.866,63	Acumulado (R\$) 1.787.023,21	Acumulado (R\$) 2.535.179,78	Acumulado (R\$) 3.283.336,35	Acumulado (R\$) 4.596.707,70	Acumulado (R\$) 5.910.079,03	Acumulado (R\$) 7.223.450,37	Acumulado (R\$) 8.536.821,70
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	290.710,06		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 290.710,06							
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	453.535,38		Parcela (%) 5,55%	Parcela (%) 5,55%	Parcela (%) 5,55%	Parcela (%) 5,55%	Parcela (%) 5,55%	Parcela (%) 5,55%	Parcela (%) 5,55%	Parcela (%) 5,55%
				Acumulado (%) 5,55%	Acumulado (%) 11,10%	Acumulado (%) 16,65%	Acumulado (%) 22,20%	Acumulado (%) 27,75%	Acumulado (%) 33,30%	Acumulado (%) 38,85%	Acumulado (%) 44,40%
				Acumulado (R\$) 25.171,21	Acumulado (R\$) 50.342,43	Acumulado (R\$) 75.513,64	Acumulado (R\$) 100.684,85	Acumulado (R\$) 125.856,07	Acumulado (R\$) 151.027,28	Acumulado (R\$) 176.198,50	Acumulado (R\$) 201.369,71
1.3.	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE VIAS	671.537,37		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 10,00%	Parcela (%) 10,00%	Parcela (%) 10,00%	Parcela (%) 10,00%
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 10,00%	Acumulado (%) 20,00%	Acumulado (%) 30,00%	Acumulado (%) 40,00%
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 67.153,74	Acumulado (R\$) 134.307,47	Acumulado (R\$) 201.461,21	Acumulado (R\$) 268.614,95
1.4.	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	9.961.220,46		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 5,00%	Parcela (%) 5,00%	Parcela (%) 5,00%	Parcela (%) 5,00%
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 5,00%	Acumulado (%) 10,00%	Acumulado (%) 15,00%	Acumulado (%) 20,00%
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 498.061,02	Acumulado (R\$) 996.122,05	Acumulado (R\$) 1.494.183,07	Acumulado (R\$) 1.992.244,09
1.5.	DRENAGEM	7.229.853,61		Parcela (%) 10,00%	Parcela (%) 10,00%	Parcela (%) 10,00%	Parcela (%) 10,00%	Parcela (%) 10,00%	Parcela (%) 10,00%	Parcela (%) 10,00%	Parcela (%) 10,00%
				Acumulado (%) 10,00%	Acumulado (%) 20,00%	Acumulado (%) 30,00%	Acumulado (%) 40,00%	Acumulado (%) 50,00%	Acumulado (%) 60,00%	Acumulado (%) 70,00%	Acumulado (%) 80,00%
				Acumulado (R\$) 722.985,36	Acumulado (R\$) 1.445.970,72	Acumulado (R\$) 2.168.956,08	Acumulado (R\$) 2.891.941,44	Acumulado (R\$) 3.614.926,81	Acumulado (R\$) 4.337.912,17	Acumulado (R\$) 5.060.897,53	Acumulado (R\$) 5.783.882,89
2.	POLIGONAL SANTA CRUZ	2.039.297,80		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	123.492,78		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00
2.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	99.523,41		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00
2.3.	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE VIAS	52.625,80		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00
2.4.	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	852.037,40		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00
2.5.	DRENAGEM PLUVIAL	911.618,41		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00

Local
05 de março de 2020
Data

Nome: JOÃO BATISTA POYER
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 170197855
ART/RRT: BA20190130037



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0519965-69 / 2019	GESTOR MDR	PROGRAMA AVANÇAR CIDADES	AÇÃO / MODALIDADE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA	OBJETO OBRA DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES				
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		MUNICÍPIO / UF LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA	LOCALIDADE / ENDEREÇO LOTEAMENTOS MIMOSO DO OESTE E SANTA CRUZ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PROJETO EXECUTIVO DE REQUALIFICAÇÃO DE RUAS DO LOTEAMENTO				
DATA BASE dez-19	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Salvador / BA	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE, DRENAGEM PROFUNDA E SINALIZAÇÃO	BDI 1 21,35%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/09/19	Parcela 9 jun/20	Parcela 10 jul/20	Parcela 11 ago/20	Parcela 12 set/20	Parcela 13 out/20	Parcela 14 nov/20	Parcela 15 dez/20	Parcela 16 jan/21
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE											
		20.646.154,68	Parcela (%) 6,36%	1.313.371,34	1.313.371,33	1.066.958,44	1.079.165,13	1.534.080,54	1.169.433,17	1.169.433,15	1.169.433,18
			Parcela (R\$)								
			Acumulado (%)	47,71%	54,07%	59,24%	64,47%	71,90%	77,56%	83,22%	88,89%
			Acumulado (R\$)	9.850.193,04	11.163.564,37	12.230.522,81	13.309.687,94	14.843.768,48	16.013.201,65	17.182.634,80	18.352.067,98
1.	POLIGONAL MIMOSO DO OESTE	18.606.856,88	Parcela (%) 7,06%			3,53%	3,53%	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%
			Acumulado (%)	52,94%	60,00%	63,53%	67,06%	72,55%	78,04%	83,53%	89,02%
			Acumulado (R\$)	9.850.193,04	11.163.564,37	11.821.104,08	12.478.643,78	13.499.937,05	14.521.230,31	15.542.523,56	16.563.816,83
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	290.710,06	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	453.535,38	Parcela (%) 5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%
			Acumulado (%)	49,95%	55,50%	61,05%	66,60%	72,15%	77,70%	83,25%	88,80%
			Acumulado (R\$)	226.540,92	251.712,14	276.883,35	302.054,56	327.225,78	352.396,99	377.568,20	402.739,42
1.3.	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE VIAS	671.537,37	Parcela (%) 10,00%	10,00%	20,00%	20,00%					
			Acumulado (%)	50,00%	60,00%	80,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	335.768,69	402.922,42	537.229,90	671.537,37				
1.4.	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	9.961.220,46	Parcela (%) 5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			Acumulado (%)	25,00%	30,00%	35,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%
			Acumulado (R\$)	2.490.305,12	2.988.366,14	3.486.427,16	3.984.488,18	4.980.610,23	5.976.732,28	6.972.854,32	7.968.976,37
1.5.	DRENAGEM	7.229.853,61	Parcela (%) 10,00%	10,00%							
			Acumulado (%)	90,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	6.506.868,25	7.229.853,61						
2.	POLIGONAL SANTA CRUZ	2.039.297,80	Parcela (%) 0,00%	0,00%	20,08%	20,68%	25,15%	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,08%	40,75%	65,90%	73,16%	80,43%	87,69%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	409.418,73	831.044,16	1.343.831,43	1.491.971,34	1.640.111,24	1.788.251,15
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	123.492,78	Parcela (%) 0,00%	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	123.492,78					
2.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	99.523,41	Parcela (%) 0,00%	0,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	12,50%	25,00%	37,50%	50,00%	62,50%	75,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	12.440,43	24.880,85	37.321,28	49.761,71	62.202,13	74.642,56
2.3.	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE VIAS	52.625,80	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	30,00%	45,00%	60,00%	75,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	7.893,87	15.787,74	23.681,61	31.575,48	39.469,35
2.4.	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	852.037,40	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	30,00%	45,00%	60,00%	75,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	127.805,61	255.611,22	383.416,83	511.222,44	639.028,05
2.5.	DRENAGEM PLUVIAL	911.618,41	Parcela (%) 0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	273.485,52	546.971,05	911.618,41			

Local
05 de março de 2020
Data

Nome: JOÃO BATISTA POYER
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 170197855
ART/RRT: BA20190130037



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO 0519965-69 / 2019	GESTOR MDR	PROGRAMA AVANÇAR CIDADES	AÇÃO / MODALIDADE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA	OBJETO OBRA DE QUALIF
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES		MUNICÍPIO / UF LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA	LOCALIDADE / ENDEREÇO LOTEAMENTOS MIMOSO DO OESTE E SANTA CRUZ	APELIC PROJE
DATA BASE dez-19	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Salvador / BA	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS. PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE, DRENAGEM PROFUNDA	

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/09/19	Parcela 17 fev/21	Parcela 18 mar/21	Parcela 19 abr/21	Parcela 20 mai/21
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		20.646.154,68		Parcela (%) 5,66% Parcela (R\$) 1.169.433,15	Parcela (%) 5,45% Parcela (R\$) 1.124.653,55		
				Acumulado (%) 94,55% Acumulado (R\$) 19.521.501,13	Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 20.646.154,68		
1.	POLIGONAL MIMOSO DO OESTE	18.606.856,88		Parcela (%) 5,49% Acumulado (%) 94,51% Acumulado (R\$) 17.585.110,08	Parcela (%) 5,49% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 18.606.856,88		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	290.710,06		Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)			
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	453.535,38		Parcela (%) 5,55% Acumulado (%) 94,35% Acumulado (R\$) 427.910,63	Parcela (%) 5,65% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 453.535,38		
1.3.	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE VIAS	671.537,37		Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)			
1.4.	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	9.961.220,46		Parcela (%) 10,00% Acumulado (%) 90,00% Acumulado (R\$) 8.965.098,41	Parcela (%) 10,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 9.961.220,46		
1.5.	DRENAGEM	7.229.853,61		Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)			
2.	POLIGONAL SANTA CRUZ	2.039.297,80		Parcela (%) 7,26% Acumulado (%) 94,95% Acumulado (R\$) 1.936.391,05	Parcela (%) 5,05% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 2.039.297,80		
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	123.492,78		Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)			
2.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	99.523,41		Parcela (%) 12,50% Acumulado (%) 87,50% Acumulado (R\$) 87.082,98	Parcela (%) 12,50% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 99.523,41		
2.3.	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE VIAS	52.625,80		Parcela (%) 15,00% Acumulado (%) 90,00% Acumulado (R\$) 47.363,22	Parcela (%) 10,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 52.625,80		
2.4.	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	852.037,40		Parcela (%) 15,00% Acumulado (%) 90,00% Acumulado (R\$) 766.833,66	Parcela (%) 10,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 852.037,40		
2.5.	DRENAGEM PLUVIAL	911.618,41		Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)			

Local
05 de março de 2020
Data

Nome: JOÃO BATISTA POYER
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 170197855
ART/RRT: BA20190130037