

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|---------------------|
| CLIENTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA | | | | | | | | | MÊS DE REFERÊNCIA | | |
| SERVIÇO: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BAHIA. | | | | | | | | | DATA 20/02/20 | | REVISÃO 4 |

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO TOTAL (R\$) | MÊS | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 1 | INSTALAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 405.529,95 | 121.958,81 | 56.884,20 | 56.884,20 | 56.884,20 | 28.442,10 | 84.476,42 | - | - | - |
| | | | 30,07% | 14,03% | 14,03% | 14,03% | 7,01% | 20,83% | | | |
| 1.1 | CANTEIRO DE OBRAS - INSTALAÇÕES FÍSICAS | 112.068,65 | 56.034,32 | - | - | - | - | 56.034,32 | - | - | - |
| | | | 50,00% | | | | | 50,00% | | | |
| 1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 284.421,02 | 56.884,20 | 56.884,20 | 56.884,20 | 56.884,20 | 28.442,10 | 28.442,10 | - | - | - |
| | | | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 10,00% | 10,00% | | | |
| 1.3 | PLACA DA OBRA | 9.040,29 | 9.040,29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 2 | IMPLANTAÇÃO DAS CÉLULAS DE RESÍDUOS | 3.457.578,49 | 6.110,71 | 534.452,47 | 859.811,59 | 856.756,24 | 856.756,24 | 343.691,25 | - | - | - |
| | | | 0,18% | 15,46% | 24,87% | 24,78% | 24,78% | 9,94% | | | |
| 2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 30.553,54 | 6.110,71 | 21.387,48 | 3.055,35 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20,00% | 70,00% | 10,00% | | | | | | |
| 2.2 | TERRAPLENAGEM | 439.308,72 | - | 109.827,18 | 109.827,18 | 109.827,18 | 109.827,18 | - | - | - | |
| | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | |
| 2.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CÉLULAS | 1.523.370,14 | - | 380.842,54 | 380.842,54 | 380.842,54 | 380.842,54 | - | - | - | |
| | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | |
| 2.4 | VIAS DE ACESSO | 89.581,10 | - | 22.395,27 | 22.395,27 | 22.395,27 | 22.395,27 | - | - | - | |
| | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | |
| 2.5 | DRENAGEM DE CHORUME / GÁS DAS CÉLULAS | 814.086,71 | - | - | 203.521,68 | 203.521,68 | 203.521,68 | 203.521,68 | - | - | - |
| | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | |
| 2.6 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 560.678,28 | - | - | 140.169,57 | 140.169,57 | 140.169,57 | 140.169,57 | - | - | - |
| | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | |
| 3 | IMPLANTAÇÃO DA LAGOA / ESTAÇÃO DE SECAGEM DE CHORUME | 345.116,38 | - | - | 86.279,10 | 86.279,10 | 86.279,10 | 86.279,10 | - | - | - |
| | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | |

| | |
|--|-------------------------|
| CLIENTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA | MÊS DE REFERÊNCIA |
| SERVIÇO: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BAHIA. | DATA 20/02/20 |
| | REVISÃO 4 |

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO TOTAL (R\$) | MÊS | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|---|--|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 4 | CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES E URBANIZAÇÃO | 1.824.997,15 | - | - | 455.097,10 | 455.097,10 | 455.097,10 | 459.705,85 | | | | | |
| | | | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | | | | | |
| 4.1 | ENTRADA DE ENERGIA - SUBESTAÇÃO DE 150kVA | 26.568,18 | | - | 6.642,05 | 6.642,05 | 6.642,05 | 6.642,05 | - | - | - | | |
| | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | |
| 4.2 | DISTRIBUIÇÃO GERAL DE FORÇA E ATERRAMENTO | 228.029,07 | | - | 57.007,27 | 57.007,27 | 57.007,27 | 57.007,27 | - | - | - | | |
| | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | |
| 4.3 | ILUMINAÇÃO EXTERNA | 682.909,66 | | - | 170.727,41 | 170.727,41 | 170.727,41 | 170.727,41 | - | - | - | | |
| | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | |
| 4.4 | PORTARIA | 74.113,70 | | - | 18.528,42 | 18.528,42 | 18.528,42 | 18.528,42 | - | - | - | | |
| | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | |
| 4.5 | PRÉDIO ADMINISTRATIVO | 224.622,02 | | - | 56.155,51 | 56.155,51 | 56.155,51 | 56.155,51 | - | - | - | | |
| | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | |
| 4.6 | OFICINA | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 4.7 | GALPÃO DE TRIAGEM | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 4.8 | PATIO DE PODAS E COMPOSTAGEM - GALPÃO DE APOIO | 584.145,77 | | - | 146.036,44 | 146.036,44 | 146.036,44 | 146.036,44 | - | - | - | | |
| | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | |
| 4.9 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 4.608,75 | | - | - | - | - | 4.608,75 | - | - | - | | |
| | | | | | | | | 100,00% | | | | | |
| 5 | PAISAGISMO | 336.729,46 | - | - | - | - | 168.364,73 | 168.364,73 | - | - | - | | |
| | | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | |
| 6 | BALANÇA RODOVIÁRIA | 100.380,23 | - | - | - | - | 50.190,11 | 50.190,11 | - | - | - | | |
| | | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | |
| 6.1 | EQUIPAMENTOS | 50.066,28 | | | | | | 50.066,28 | - | - | - | | |
| | | | | | | | | 100,00% | | | | | |
| 6.2 | TERRAPLENAGEM | 3.462,25 | - | - | - | - | - | 3.462,25 | - | - | - | | |
| | | | | | | | | 100,00% | | | | | |
| 6.3 | FUNDAÇÕES | 46.851,70 | - | - | - | - | - | 46.851,70 | - | - | - | | |
| | | | | | | | | 100,00% | | | | | |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| PERCENTUAL SIMPLES | | | 1,98% | 9,14% | 22,53% | 22,49% | 25,43% | 18,43% | | | | | |
| PERCENTUAL ACUMULADO | | 100% | 1,98% | 11,12% | 33,65% | 56,14% | 81,57% | 100,00% | | | | | |
| TOTAL SIMPLES (R\$) | | | 128.069,52 | 591.336,67 | 1.458.071,99 | 1.455.016,64 | 1.645.129,38 | 1.192.707,46 | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO (R\$) | | 6.470.331,67 | 128.069,52 | 719.406,19 | 2.177.478,18 | 3.632.494,81 | 5.277.624,20 | 6.470.331,67 | | | | | |